

MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RÓDÃO

Obras Municipais por Empreitadas

DESIGNAÇÃO	LOCAL	TIPO DE TRABALHOS	VALOR DA ADJUDICAÇÃO	ADJUDICATÁRIO	INÍCIO	PRAZO DE EXECUÇÃO PREVISTO (Dias)	ESTADO
Sub-sistema de águas residuais - Rede de saneamento e ETAR em Silveira	Silveira	Rede de saneamento doméstico	128.487,74 €	Diamantino Jorge & Filho, S.A.	06/06/2019	210 Dias	Suspensa
Praia Fluvial da Foz do Cobreão	Foz do Cobreão	Arranjos Paisagísticos	313.648,51 €	João de Sousa Baltazar, S.A.	09/10/2019	240 Dias	Em Execução
Reabilitação de imóvel na rua Dr. José Pinto Oliveira Rocha, 18	Vila Velha de Ródão	Reabilitação profunda de um edifício	124.998,58 €	Ediródão Construção, Lda.	09/10/2019	180 Dias	Em Execução
Valorização do Centro de Interpretação da Arte Rupestre do Vale do Tejo	Vila Velha de Ródão	Construção Civil	684.300,00 €	Construtora Jerónimo Reis & Afonso, Lda.	-	365 Dias	Comunicação do PSS ao ACT
Demolição de Imóveis Degradados	Concelho	Demolições	22.750,00 €	João Martins Mota, Unipessoal, Lda.	07/05/2020	90 Dias	Em Execução
Prevenção da Floresta contra Agentes Bióticos e Abióticos / Beneficiação da rede Primária e Secundária	Concelho	Trabalhos Florestais	236 770,94 €	Floponor, S.A.	13/05/2020	270 Dias	Em Execução
Outras Estradas e Caminhos Não Discriminados – Beneficiação do Caminho de Acesso à Albufeira de Cedilho	Monte Fidalgo	Pavimentações	149.094,50 €	João de Sousa Baltazar, S.A.	07/05/2020	90 Dias	Em Execução
Loja de Cidadão de Vila Velha de Ródão	Vila Velha de Ródão	Construção Civil	313.618,96 €	-	-	180 Dias	Em Concurso
Reconversão da Escola de Sarnadas de Ródão	Sarnadas de Ródão	Construção Civil	27 145,00 €	-	-	30 Dias	Pedido de Cabimento Efetuado