

MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RÓDÃO

Obras Municipais por Empreitadas

DESIGNAÇÃO	LOCAL	TIPO DE TRABALHOS	VALOR DA ADJUDICAÇÃO	ADJUDICATÁRIO	INÍCIO	PRAZO DE EXECUÇÃO PREVISTO (Dias)	ESTADO
Praia Fluvial da Foz do Cobrão	Foz do Cobrão	Arranjos Paisagísticos	313.648,51 €	João de Sousa Baltazar, S.A.	09/10/2019	prorrogada graciosamente até 04 de dezembro de 2020	Em Execução
Valorização do Centro de Interpretação da Arte Rupestre do Vale do Tejo	Vila Velha de Ródão	Construção Civil	684.300,00 €	Construtora Jerónimo Reis & Afonso, Lda.	07/07/2020	365 Dias	Em Execução
Prevenção da Floresta contra Agentes Bióticos e Abióticos / Beneficiação da rede Primária e Secundária	Concelho	Trabalhos Florestais	236.770,94 €	Floponor, S.A.	13/05/2020	270 Dias	Em Execução
Loja de Cidadão de Vila Velha de Ródão	Vila Velha de Ródão	Construção Civil	313.618,96 €	Conway, Lda.	-	180 Dias	Aguarda Consignação
Reconversão da Escola de Sarnadas de Ródão	Sarnadas de Ródão	Construção Civil	27.145,00 €	SOPROTACO - Assentamento e Comercialização de Pavimentos, Lda.	24/09/2020	30 Dias	Em Execução
Ligação Pedonal da Avenida da Bela Vista ao Largo do Cemitério	Vila Velha de Ródão	Construção Civil	444.769,00 €	-	-	240 Dias	Em Concurso
Construção de cozinhas em moradias da Urbanização da Quinta da Torre	Vila Velha de Ródão	Construção Civil	147.495,50 €	Duafar - Construção Civil e Obras Públicas, Lda.	10/09/2020	45 Dias	Em Execução
Outras Obras de Urbanização nas freguesias de Fratel e Vila Velha de Ródão	Freguesias de Fratel e Vila Velha de Ródão	Pavimentações	138.576,00 €	Asfalser, S.A.	06/10/2020	60 Dias	Em Execução